


PG 13,5

Signal 1 = Betrieb
Signal 1 = Störung

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge						
1				Kaltleiter gerät		-2B1						
1	PKZM0-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1						
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter								
1	C16/3			Sicherungsautomaten		-2F1						
1	ZB32-10			Motorschutzrelais		-2F2						
1	ZB32-XEZ			Sockel für Motorschutzrelais								
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1, -4H2						
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H4						
1	Finder 34.51.7.024.000			Relais Finder 34.51.7.024.0000		-2K2						
5	55.34.8.230.0040			Finder - Relais Type 55 4polig		-2K3, -3K5, -2K1, -3K3, -3K1						
5	94.04			Fassung für Finder Relais 4polig								
1	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein								
2	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-3K4, -3K2						
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein								
1				Schaltschrankventilator		-1M1						
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1						
1	LG8851			Mechanische Verrigelung		-2N1						
1				VLT6005		-2N2						
1				LC-Sinus Filter		-2N3						
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N4						
1				Thermostat		-1P1						
1	LTS20 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1						
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1						
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1						
1	PG 13,5			Kabelverschraubung		-4V1						
1	PG 16			Kabelverschraubung		-1W1						
3	PG 11			Kabelverschraubung		-3W1, -2W2, -2W1						
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1						
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1						
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1						
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1						
21	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1						
6	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1						
			Datum	16.01.08					Zeichn.Nr.:			
			Bearb.	Hättinger F.					Deltacontrol MF1-DL3kW Hermadinger		008/08/1	
			Gepr.						Materialliste		Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.			