


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge				
1			CU352					-5A1	
1			I0351B					-6A1	
1	Neozed	3x16A	Neozed	3x16A				-1F1	
1	NH00	3x35A	Trenner	NH00 3x35A				-1F2	
3			Überspannungsableiter					-1F3, -1F4, -1F5	
1	C16/3		Sicherungsautomaten					-2F1	
1	C13/1		Sicherungsautomaten					-2F2	
2	C6/1		Sicherungsautomaten					-2F4, -2F3	
1	PKZMO-0,63-T		Transformatorschutzschalter					-2F5	
2	PKZMO-4		Motorschutzschalter					-3F1, -4F1	
3	NHI-E-11-PKZO		Normalhilfsschalter						
1			CU351					-5G1	
1			Schrank- leuchte					-2H1	
1			Schaltschrankheizung					-2H2	
2	Sockel	4polig	Sockel für Minitur Relais	4polig					
2	DILM9-10(230V50HZ)		Schütz					-3K2, -4K2	
2	Relais4polig230VAC		Miniatur - Relais	4polig				-4K1, -3K1	
1	1100x1000x350		Wandschrank	IP 55				-0N1	
1			Zähler					-1N1	
1			Thermostat					-2P1	
1	LTS20 EHN1 A3		Hauptschalter					-2Q1	
1	PFIM-40/4/003-G		Fehlerstromschutzschalter					-2Q2	
2	M10HEU2		Umschalter	2pol. 1-0-2				-4S1, -3S1	
1			Trafo	400VAC 230VAC 200VA				-2T1	
9	M20		Kabelverschraubung					-2W1, -2W2, -4W1, -5W2, -5W1, -5V1	
								-3W1, -5W4, -5W3	
26	Klemme	2,5 grau	Klemme	L				-X1, -X1, -X2, -X2, -X4	
2	Klemme	2,5 blau	Klemme	N				-X1, -X1	
6	EK	2,5 ge/gr	Erdungsklemme					-X2, -X1, -X4, -X1	

Datum		14.06.13		 ELEKTRO ANLAGENBAU	Pumpwerk Hanau DCD 318 3 400 10-GSM Outdoor ABA Bischofstetten BA07 Materialliste	Zeichn.Nr.:		
Bearb.		Hattinger F.				175/13/2		
Gepr.						Blatt 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		von 1		Bl.